

Отчет о выполнении плана Текущего ремонта по ООО "ЖКС №1 Петроградского района" за 9 месяцев 2018 г.

| Код | Наименование работ | ед. изм. | План | Выполнено за 1 полугодие 2018 года | % выполнения | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | Платы населения (работы выполняемые) | | | Платы | | Платы | | | |
| | | | | | | | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | ХОЗ.СП | ОД.СП | Всего | ХОЗ.СП | ОД.СП |
| I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 80539,979 | 57688,36 | 0,71626987 | 57688,36 | 57688,36 | 10517,902 | 47170,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | в том числе, | т.кв.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 1.2 | мягкой | т.кв.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 41 | 20 | 0,48780488 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 27751,663 | 3825,873 | 0,13786104 | 3825,873 | 3825,873 | 1965,288 | 1860,585 | 0 | | 0 | | | |
| 2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 4488,716 | 402,5 | 0,0896693 | 402,5 | 402,5 | 1 | 401,5 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 21274,832 | 1848,146 | 0,08687006 | 1848,146 | 1848,146 | 18,636 | 1829,51 | 0 | | 0 | | | |
| 2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 9479,4 | 3000 | 0,31647573 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 4960,222 | 1593 | 0,32115498 | 1593 | 1593 | 1593 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---|--|---|--|--|
| 2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 1516,609 | 384,727 | 0,2536758 | 384,727 | 384,727 | 353,652 | 31,075 | 0 | | 0 | | |
| 3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего в том числе: | кол-во домов | 124 | 125 | 1,00806452 | 125 | 125 | 106 | 19 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 19178,688 | 10871,432 | 0,56684962 | 10871,432 | 10871,432 | 6120,701 | 4750,731 | 0 | | 0 | | |
| 3.1 | Ремонт отделки фасадов | т.кв.м | 9,758 | 6,739 | 0,69061283 | 6,739 | 6,739 | 4,85 | 1,889 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 13421,925 | 10843,338 | 0,80788248 | 10843,338 | 10843,338 | 6092,607 | 4750,731 | 0 | | 0 | | |
| 3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0,229 | 0,014 | 0,06113537 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 5756,763 | 28,094 | 0,00488017 | 28,094 | 28,094 | 28,094 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3.4 | Ремонт примык, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 8,662 | 10,747 | 1,24070653 | 10,747 | 10,747 | 0,275 | 10,472 | 0 | | 0 | | |
| | | л/кл | 66 | 82 | 1,24242424 | 82 | 82 | 3 | 79 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 28226,808 | 35536,682 | 1,2589692 | 35536,682 | 35536,682 | 709,224 | 34827,46 | 0 | | 0 | | |
| 5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 3,89 | 3,89 | 1 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | Замена, восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0,407 | 0,643 | 1,57985258 | 0,643 | 0,643 | 0,334 | 0,309 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 1056,26 | 1369,225 | 1,29629542 | 1369,225 | 1369,225 | 264,533 | 1104,692 | 0 | | 0 | | |
| 7 | Замена водосточных труб | шт. | 735 | 1007 | 1,37006803 | 1007 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 677,944 | 956,594 | 1,41102215 | 956,594 | 956,594 | 956,594 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0,01 | 0,121 | 12,1 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 12,68 | 204,449 | 16,1237382 | 204,449 | 204,449 | 204,449 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 132,743 | 132,743 | 1 | 132,743 | 132,743 | 132,743 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 25 | 37 | 1,48 | 37 | 37 | 2 | 35 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 605,774 | 1057,881 | 1,74632949 | 1057,881 | 1057,881 | 9,829 | 1048,052 | 0 | | 0 | | |
| 12 | Замена и восстановление оконных | шт. | 53 | 69 | 1,30188679 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 12 | заполнений | т.руб. | 2759,689 | 3295,414 | 1,19412514 | 3295,414 | 3295,414 | 0 | 3295,414 | 0 | | 0 | | |
| 13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | т.кв.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 19 | #ДЕЛ/0! | 19 | 19 | 1 | 18 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 300,337 | #ДЕЛ/0! | 300,337 | 300,337 | 16,811 | 283,526 | 0 | | 0 | | |
| 17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | т.п.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | т.кв.м | 0,039 | 0,039 | 1 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 133,84 | 133,84 | 1 | 133,84 | 133,84 | 133,84 | 0 | 0 | | 0 | | |
| II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 6892,542 | 6750,375 | 0,97937379 | 6750,375 | 6750,375 | 6750,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3,262 | 2,96 | 0,90741876 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 5151,212 | 4532,738 | 0,87993622 | 4532,738 | 4532,738 | 4532,738 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22.1 | ГВС | т.п.м | 0,216 | 0,235 | 1,08796296 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 309,97 | 287,535 | 0,92762203 | 287,535 | 287,535 | 287,535 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22.2 | ХВС | т.п.м | 1,26 | 1,258 | 0,9984127 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 1914,918 | 1911,314 | 0,99811794 | 1911,314 | 1911,314 | 1911,314 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1,504 | 1,097 | 0,7293883 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 1885,704 | 1451,694 | 0,76984193 | 1451,694 | 1451,694 | 1451,694 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22.4 | систем канализации | т.п.м | 0,282 | 0,37 | 1,31205674 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 1040,62 | 882,195 | 0,84775903 | 882,195 | 882,195 | 882,195 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 | Замена отопительных приборов | шт. | 47 | 43 | 0,91489362 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 250,484 | 213,141 | 0,85091663 | 213,141 | 213,141 | 213,141 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 24 | Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 1490 | 3834 | 2,57315436 | 3834 | 3834 | 3834 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | т.руб. | 1490,846 | 2004,496 | 1,34453592 | 2004,496 | 2004,496 | 2004,496 | 0 | 0 | | 0 | | |
| III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1195,867 | 1112,061 | 0,9299203 | 1112,061 | 1112,061 | 1112,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 1,114 | 1,976 | 1,77378815 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 0 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|---|---|
| 25 | проводки | т.руб. | 341,664 | 461,758 | 1,35149738 | 461,758 | 461,758 | 461,758 | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 518 | 375 | 0,72393822 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 513,944 | 358,539 | 0,6976227 | 358,539 | 358,539 | 358,539 | 0 | 0 | | 0 | |
| 27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 60 | 78 | 1,3 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 340,259 | 291,764 | 0,85747622 | 291,764 | 291,764 | 291,764 | 0 | 0 | | 0 | |
| IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 9322,283 | 4385,505 | 0,47043251 | 4385,505 | 4385,505 | 3890,349 | 495,156 | 0 | | 0 | |
| | ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 97950,671 | 69936,301 | 0,71399512 | 69936,301 | 69936,301 | 22270,687 | 47665,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 | Осушение подвалов | ед. | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 234,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---|--|---|--|
| о | Замена номерных знаков | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 9 | Организация мест консьержей | мест | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 2724,982 | 1255,542 | 0,4607524 | 1255,542 | 1255,542 | 0 | 1255,54 | 0 | | 0 | |
| 12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | т.руб. | 8327,48 | 4795,794 | 0,5758998 | 4795,794 | 4795,794 | 0 | 4795,79 | 0 | | 0 | |
| 15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 0 | 1530,738 | #ДЕЛ/0! | 1530,738 | 1530,738 | 0 | 1530,74 | 0 | | 0 | |
| 16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 12365,015 | 5812,207 | 0,4700526 | 5812,207 | 5812,207 | 0 | 5812,21 | 0 | | 0 | |
| 16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 6153 | 31395,761 | 5,1025128 | 31395,76 | 31395,76 | 31395,76 | 0 | 0 | | 0 | |
| 17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 678,119 | 234,477 | 0,3457756 | 234,477 | 234,477 | 234,477 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 24000 | 9022 | 0,3759167 | 9022 | 9022 | 9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | т.руб. | 155,281 | 58,114 | 0,3742506 | 58,114 | 58,114 | 58,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | фасадов | шт. | 310 | 91 | 0,2935484 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 2,006 | 0,585 | 0,2916251 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.2 | дворов | шт. | 2793 | 382 | 0,1367705 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 18,071 | 2,455 | 0,135853 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.3 | арок | шт. | 2207 | 672 | 0,3044857 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 14,279 | 4,33 | 0,3032425 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.4 | подъездов | шт. | 2745 | 1483 | 0,540255 | 1483 | 1483 | 1483 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 17,76 | 9,538 | 0,5370495 | 9,538 | 9,538 | 9,538 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.5 | лестничных клеток | шт. | 11487 | 3662 | 0,3187952 | 3662 | 3662 | 3662 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 74,321 | 23,606 | 0,3176222 | 23,606 | 23,606 | 23,606 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.6 | чердаков | шт. | 1695 | 1610 | 0,9498525 | 1610 | 1610 | 1610 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 10,967 | 10,328 | 0,9417343 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.7 | подвалов | шт. | 2763 | 1122 | 0,4060803 | 1122 | 1122 | 1122 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 17,877 | 7,272 | 0,4067797 | 7,272 | 7,272 | 7,272 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | т.руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

Генеральный директор

В.В.Самохи